



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 281- 2008 – GRH/GGR

HUANUCO, 24 ABR 2008

VISTO:

El Informe Nº 357-2008-GRH/GRI, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 21 de Abril del 2008, e Informe Nº 709-2008-GRH-GRI/SGSL, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, de fecha 18 de Abril del 2008, y además documentos sustentatorios.

CONSIDERANDO:

Que, según **CONTRATO Nº 490-2006-GRH/PR**, de fecha **28-12-2006**, entre el **GOBIERNO REGIONAL HUANUCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO FRANCO**, integrado por **CIESA CONTRATISTAS GENERALES SAC, TECNICOS EJECUTORES S.A, SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y LOGISTICA EN GENERAL S.A. (SELEGSA) Y PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.**, quienes designan como representante común, al Sr. **CONSORCIO AMILCAR SANTIAGO PARRA OTAROLA**, para ejecución de la Obra: **"ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO – SECTOR I**, ubicado en la provincia de Huanuco, Leoncio Prado y Ambo, por un monto de **S/. 13'756,578.07** (Trece Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Ocho y 07/100 Nuevos Soles), en un plazo de ejecución de **300** (Trescientos) días calendario.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 691-2007-GRH/GGR de fecha 11 de Diciembre del 2007, fue aprobado el Expediente Técnico Meta 2006, del Proyecto: **ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO SECTOR I**, ubicado en las provincias de Huanuco, Leoncio Prado y Ambo, por el monto de **S/. 14'330,335.49** (Catorce Millones Trescientos Treinta Mil Trescientos Treinta y Cinco y 49/100 Nuevos Soles), con precios vigentes al mes de agosto del 2006, con un plazo de ejecución de **300** (Trescientos) días calendario y a ejecutarse por la modalidad de **CONTRATO**, en merito al convenio Nº 003-2006-MEM del 12 de octubre del 2006, con el Ministerio de Energía y Minas

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 739-2007-GRH/GGR de fecha 28 de Diciembre del 2007, fue aprobado el Presupuesto Adicional Nº 01 por mayores metrados, obras complementarias, por la suma **S/. 3'300,599.21** que representa el **23.99%** incluido IGV y el presupuesto deductivo Nº 01 por menores metrados producto del replanteo de obra, en la ejecución de la obra, que asciende a la suma **S/. 2'790,059.90** que representa el **20.28%** incluido IGV, el mismo que determina un presupuesto adicional neto de **S/. 510,539.31** que representa el **3.71%** incluido IGV.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 012-2008-GRH/GGR de fecha 17 de Enero del 2008, fue aprobado la **AMPLIACION DE PLAZO Nº 01** por cincuenta y seis (56) días calendario del Expediente Técnico Meta 2006, del Proyecto: **ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO SECTOR I**, a partir del **02-01-2008** al **26-02-2008**, ejecutándose por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 013-2008-GRH/GGR de fecha 17 de Enero del 2008, fue declarado improcedente la **AMPLIACION DE PLAZO Nº 02** por setenta y un (71) días calendario del Expediente Técnico Meta 2006, del Proyecto: **ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO SECTOR I**, ejecutándose por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 115-2008-GRH/GGR de fecha 29 de Febrero del 2008, fue aprobado la **AMPLIACION DE PLAZO Nº 03** por cuarenta y cinco (45) días calendario del Expediente Técnico Meta 2006, del Proyecto: **ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO SECTOR I**, ejecutándose por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita a través del presente acto administrativo, la aprobación de la ampliación de plazo Nº 04, por Cuarenta y dos (42) días calendario de la Obra: **"ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO – SECTOR I**, recomendado por el Supervisor de Obra mediante CARTA VSH-229-08 de fecha 17 de Abril del 2008, a solicitud del Contratista de ejecución de obra Consorcio Franco según Carta C.F Nº 069-2008 de fecha 10 de abril del 2008, por razones que a continuación se indican:



- **Atrasos y/o ampliación de plazo por causas no atribuibles al contratista.**

1. Carencia de certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA).

Asiento N° 012, 032, 093, 108, 115, 148, 162, 167, 170, 171, 179, 193, 196, 203, 204 del cuaderno de obra y documentación, según el siguiente detalle: Carta CF N° 032-07, de fecha 14.05.2007, Oficio N° 2472-2007-INC/DREPH-DA-D, de fecha 14.08.2007, CF N° 065-2007, de fecha 10.09.2007, CF N° 067-2007, de fecha 22.08.2007, CARTA CF N° 106-2007 de fecha 27.11.2007, Oficio N° 173-2008-DRC/HCO, de fecha 31.01.2008, VSH-033-08/A de fecha 04.02.2008, CF-RO N° 032-2008 de fecha 09.02.2008, Oficio N° 105-2008-GRH/GRI de fecha 11.02.2008, VSH N° 036-2008/A de fecha 19.02.2008, VSH N° 226-08, de fecha 14.04.2008..

2. Desabastecimiento de materiales.

Asiento N° 176, 195, 196, 203, 204, 206, y 2008, del cuaderno de obra y documentos según detalle: Carta CF – RO N° 037-2008 de fecha 14.02.2008, Carta VSH N° 187-2008 de fecha 18.02.2008, Carta VSH N° 037-2008/A de fecha 19.02.2008.

- **Caso fortuito o fuerza mayor.**

3. Precipitaciones pluviales.

Asiento N° 177, 178, 182, 195, 196 y 203 del cuaderno de obra y Información de SENAMHI de fecha 25.02.2008.

De lo actuado es en aplicación del art. N° 42 ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES, del D.S. N° 083-2004-PCM del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el art. N° 232, 258, 259, y 260 AMPLIACIONES DE PLAZO, del D.S N° 084-2004-PCM del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación mediante informe N° 709-2008-GRH-GRI/SGSL, según la evaluación efectuada y los documentos sustentatorios, realizados por el Supervisor de Obra mediante carta VSH – 229 – 2008 de fecha 17 de abril del 2008, recomienda se **APRUEBE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04**, por Cuarenta y dos (42) días calendario a partir del 12-04-2008 al 23-05-2008, sin reconocimiento de gastos generales.

Estando con la aprobación de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación.

En uso de las facultades y funciones otorgadas a la Gerencia General Regional, conforme a los dispuesto en el artículos 25°, 26°, 41° inciso "b" de la Ley N° 27867 – Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902 y atribuciones conferidas por el reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 005-2003-CRH y reformulada mediante Ordenanza Regional N° 059-2006-CR-GRH, y estando con las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 04, por Cuarenta y dos (42) días calendario para la Obra: **"ELECTRIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO – SECTOR I**, a partir del 12-04-2008 al 23-05-2008, la cual no dará lugar el reconocimiento de gastos generales.

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, y demás Órganos correspondiente del **GOBIERNO REGIONAL – HUANUCO**.

REGISTRASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
Juan Esteban
Bosch, Mag. Juan Esteban y Mulvarri
Gerente General Regional