



# RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

## N° 1043 2008 – GRH/GGR

HUÁNUCO, 05 DIC 2008

### VISTO:

El Informe N° 1129-2008-GRH/GRI, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 03 de Diciembre del 2008, e Informe N° 2635-2008-GRH-GRI/SGSL, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, de fecha 02 de Diciembre del 2008, y demás antecedentes.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 398-2007-GRH/GGR de fecha 28 de Setiembre del 2007, fue aprobado el Expediente Técnico del Proyecto: **CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130**, que asciende a la suma de S/. 2'820,200.00 (Dos Millones Ochocientos Veinte Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), ubicado en la Localidad de Rio Negro, Zanja, Seca, Villa Rica y Puente Piedra, en el Distrito de Padre Felipe Luyando, Provincia de Leoncio Prado y Región Huánuco, ejecutándose por la modalidad de Contrato, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendario.

Que, según **CONTRATO N° 287-2007-GRH/PR**, de fecha **28-05-2008**, entre el **GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERO**, representado por su **REPRESENTANTE LEGAL ING. NEIL PAULINO MAMANI TAIRO**, para la ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130"**, con un presupuesto de S/. 2'414,823.93 (Dos Millones Cuatrocientos Catorce Mil Ochocientos Veintitrés con 93/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendario.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 797-2008-GRH/GGR de fecha 03 de Octubre del año 2008, fue aprobado la **ampliación de plazo N° 01**, por 06 días calendarios, del expediente técnico de la obra **"CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130"**, a partir del 17.11.2008 al 22.11.2008.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 909-2008-GRH/GGR de fecha 12 de Noviembre del año 2008, fue aprobado la **ampliación de plazo N° 02**, por 07 días calendarios, del expediente técnico de la obra **"CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130"**, a partir del 23.11.2008 al 29.11.2008.

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita a través del presente acto administrativo, se apruebe el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y PROGRAMACION PERT – CPM Y GANTT, POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02**, del Expediente Técnico de la Obra: **"CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130**, para su ejecución, cumplimiento y control de avance físico de obra, en merito a la solicitud del Inspector de Obra, mediante Informe N° 158-2008-GRHCO-GRI/SGSL-JAMA-INSP, debido al incumplimiento de presentación del calendario actualizado por parte del contratista **"CONSORCIO CARRETERO"**:

En cumplimiento al art. N° 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, teniendo en consideración la notificación realizada al contratista según Oficio N° 2875-2008-GRH-PR/SGII de fecha 17.11.2008.

Que, para efectos de su aprobación del **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y PROGRAMACION PERT – CPM Y GANTT, POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02**, del Expediente Técnico de la Obra: **"CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130**, cuenta con lo siguiente:



Gobierno Regional Huánuco  
Gerencia General Regional

| AÑO   | 2008                       |                            |                          |                            |                            |                            | TOTAL        |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
|   | 20/06/2008 a<br>30/06/2008 | 01/07/2008 a<br>31/07/2008 | 1/8/2008 a<br>31/08/2008 | 01/09/2008 a<br>30/09/2008 | 20/10/2008 a<br>31/10/2008 | 01/11/2008 a<br>29/11/2008 |              |
| VALORIZACION DE AVANCE MENSUAL              | 67,234.16                  | 118,590.10                 | 667,590.58               | 845,931.10                 | 275,185.19                 | 441,292.80                 | 2,414,828.93 |
| VALORIZACION DE AVANCE MENSUAL PORCENTUAL   | 2.78                       | 4.91                       | 27.65                    | 35.03                      | 11.4                       | 18.23                      | 100.00       |
| VALORIZACION DE AVANCE ACUMULADO            | 67,234.16                  | 185,824.26                 | 853,414.84               | 1,699,345.94               | 1,974,531.13               | 2,414,828.93               |              |
| VALORIZACION DE AVANCE ACUMULADO PORCENTUAL | 2.78                       | 7.65                       | 35.34                    | 70.37                      | 81.77                      | 100.00                     |              |

Estando con la aprobación de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación.

En uso de las facultades y funciones otorgadas a la Gerencia General Regional, conforme a lo dispuesto en el artículos 25°, 26°, 41° inciso "b" de la Ley N° 27867 – Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902 y atribuciones conferidas por el reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 005-2003-CRH y reformulada mediante Ordenanza Regional N° 059-2006-CR-GRH, y estando con las visaciones correspondientes.

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.-** APROBAR el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y PROGRAMACION PERT – CPM Y GANTT, POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02, del Expediente Técnico de la Obra: "CONSTRUCCION CAMINO VECINAL RIO NEGRO PUENTE PIEDRA TRAMO: RIO NEGRO – PUENTE PIEDRA KM. 0+000 – KM 14+130, por los argumentos expuestos en los considerandos.

**Artículo Segundo.-** TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, Consorcio Carretero y demás Órganos correspondiente del GOBIERNO REGIONAL – HUÁNUCO.

**REGISTRASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
Econ. Mg. Gerente General Regional

*Juan P. [Signature]*