



# RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

## Nº 590 - 2008 - GRH/GGR

HUÁNUCO, 7 JUL 2008

VISTO:

El Informe N° 566-2008-GRH/GRI, de la Gerencia Regional de Infraestructura, de fecha 20 de Junio del 2008, e Informe N° 1174-2008-GRH-GRI/SGSL, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, de fecha 20 de Junio del 2008, y además documentos sustentatorios.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 179-2007-GRH/GGR de fecha 23 de Mayo del 2007, fue aprobado el Expediente Técnico de "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG", ubicado en los Distritos de Huanuco, Umari, Molinos, Panao y Chaglla, en las Provincias de Huánuco y Pachitea, y Región Huánuco, por el monto de S/. 1'639,889.69 (Un Millón Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Nueve y 69/100 Nuevos Soles), con precios vigentes al mes marzo del 2007, con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendario y a ejecutarse por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, según **CONTRATO N° 281-2007-GRH/PR**, de fecha **05-09-2007**, entre el **GOBIERNO REGIONAL HUANUCO Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO BOLOGNESI**, representado por su **REPRESENTANTE LEGAL JESSICA MARIBEL RODRIGUEZ VARGAS**, para la ejecución de la Obra de "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG", en una longitud de 64+800 km, con un presupuesto de S/. 1'482,281.35 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Uno y 35/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendario.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 723-2007-GRH/GGR de fecha 26 de diciembre del 2007, fue aprobado la **AMPLIACION DE PLAZO N° 01** por once (11) días calendarios del expediente técnico de la Obra: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG", a partir del **12-01-2008 al 22-01-2008**, ejecutándose por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 020-2008-GRH/GGR de fecha 23 de Enero del 2008, fue aprobado la **AMPLIACION DE PLAZO N° 02**, por cincuenta y seis (56) días calendarios del expediente técnico de la Obra: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG", a partir del **23-01-2008 al 18-03-2008**, ejecutándose por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 222-2008-GRH/GGR de fecha 03 de Abril del 2008, fue aprobado la **AMPLIACION DE PLAZO N° 03**, por setenta (70) días calendarios del expediente técnico de la Obra: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG", a partir del **19-03-2008 al 27-05-2008**, ejecutándose por la modalidad de **CONTRATO**.

Que, mediante el documento del visto, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita a través del presente acto administrativo, **DECLARAR IMPROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N° 04, por Ochenta y Uno (81) días calendarios de la Obra: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG", recomendado por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaron, mediante **INFORME N° 1174-2008-GRH-GRI/SGSL** de fecha 20 de Junio del 2008, según la evaluación realizada de la solicitud de la Empresa Contratista Consorcio Bolognesi, presentando según **CARTA N° 007-2008-CONSORCIO BOLOGNESI** de fecha de recepción 27.05.2008, por razones que a continuación se indican:

- ✓ Por solicitar el trámite de Ampliación de Plazo N° 04, en forma **EXTEMPORANEA**, ya que el plazo máximo para sustentar el hecho invocado (aprobación del adicional), venció el 22.03.2008.





Gobierno Regional Huánuco  
Gerencia General Regional

De lo actuado es en aplicación del art. N° 232, del D.S N° 084-2004-PCM del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación mediante informe N° 1174-2008-GRH-GRI/SGSL, según la evaluación efectuada y los documentos sustentatorios, recomienda **IMPROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 04**, por ochenta y uno (81) días calendario de la obra: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG"**.

Estando con la aprobación de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación.

En uso de las facultades y funciones otorgadas a la Gerencia General Regional, conforme a los dispuesto en el artículos 25°, 26°, 41° inciso "b" de la Ley N° 27867 – Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902 y atribuciones conferidas por el reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 005-2003-CRH y reformulada mediante Ordenanza Regional N° 059-2006-CR-GRH, y estando con las vicaciones correspondientes.

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE** la **AMPLIACION DE PLAZO N° 04**, por Ochenta y Uno (81) días calendario, para la Obra: **"MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PUENTE RANCHO – TAMBILLO – PANAÓ – CHAGLLA – PIÑAYOG,**

**Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, y demás Órganos correspondiente del **GOBIERNO REGIONAL – HUÁNUCO.**

**REGISTRASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO**  
*Juan Esteban Nalvarte*  
Econ. Mag. Juan Esteban Nalvarte  
Gerente General Regional